

० ते १०० हेक्टर लघु पाटबंधारे कामे प्रगतिपथावरील कामे

लघु पाटबंधारे उत्तर विभाग जिल्हा परिषद सातारा

पूर्ण व अपूर्ण कामांची माहिती माहे ३१ मार्च २०१७

अ. नं.	कामाचा प्रकार	प्र.मा.दिनांक	सिंचन क्षमता हेक्टर	अंदाजपत्रकीय किंमत		योजनेचा खर्च ३१/३/२०१६ अखेर रु.लक्ष	उर्वरित किंमत	सन १६-१७ मधील प्राप्त अनुदान रु.लक्ष	सन १६.१७ मधील ३१.३.२०१७ चा खर्च	३१.३.२०१७ अखेर कामावरील एकुण खर्च (८+११)	कामाची सद्यस्थिती
				मूळ	सुधारीत						
२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
	५ ल.पा.सामान्य कामे										
१	सा.बं.अंगापूर वंदन	२८.८.२०१५	३६.९२	१५.७२		०.००	१५.७२		१५.७०	१५.७०	काम पूर्ण
२	सा.त.परमाळे	१६.९.२०१५	०.००	२४.९६		०.००	२४.९६		२०.२५	२०.२५	काम पूर्ण
३	व.बं.आंबळे	१.१०.२०१५	०.००	२२.०७		११.२३	१०.८४		१०.७३	२१.९६	काम पूर्ण
४	सा.त.चिखली ता.सातारा	१.१०.२०१५	०.००	२३.०३		०.००	२३.०३		२२.२८	२२.२८	काम पूर्ण
५	कोप वळण बंधारा जावळवाडी	४.१२.२०१५	०.००	२४.६१		१०.११	१४.५०		९.३७	१९.४९	काम पूर्ण
६	सा.बं.मर्ढे	४.१२.२०१५	०.००	२४.००		०.००	२४.००		२१.५९	२१.५९	काम पूर्ण
७	वळण बंधारा खडगांव	११.७.२०१६	२७.२०	१९.८६		०.००	१९.८६		१२.६६	१२.६६	प्रगतिपथावर
८	वळण बंधारा कु स बु.	१८.७.२०१६	४०.००	२२.१६		०.००	२२.१६		२१.८४	२१.८४	काम पूर्ण
	<b>सातारा एकुण ६</b>		<b>१०४.१२</b>	<b>१७६.४१</b>	<b>०.००</b>	<b>२१.३४</b>	<b>१५५.०७</b>	<b>०.००</b>	<b>१३४.४२</b>	<b>१५५.७७</b>	
९	सोळशी चिमटा ओढा	७/९/२०१३	६०.००	२०.००		१५.६४	४.३६		०.६९	१६.३३	काम पूर्ण
१०	सा.बं.मोहितेवाडी	२२/७/२०१४	१०.००	१०.१५		०.००	१०.१५		७.२१	७.२१	काम पूर्ण
११	सा.बं.जांब खुर्द ता.कोरेगांव	३०.९.२०१५	२८.००	२४.५०		०.००	२४.५०		१८.१५	१८.१५	काम पूर्ण
१२	सा.बं.सोनके मधूकर चव्हाण शेताजवळ	२४.८.२०१५	२१.००	१४.५२		१०.७०	३.८२		१.२०	११.९०	काम पूर्ण

१३	सा.बं.सोनके खोबरडगर	५.८.२०१५	१९.००	१७.७०		१३.४८	४.२२		०.७२	१४.२०	काम पुर्ण
१४	सा.बं.कन्हेरखेड	५.९.२०१५	०.००	१५.२५		०.००	१५.२५		०.००	०.००	प्रगतिपथावर
१५	सा.बं.कोलवडी	१६.९.२०१५	६.००	१३.५०		०.००	१३.५०		१०.४३	१०.४३	काम पुर्ण
१६	सा.बं.अंबवडे	२३.१२.२०१५	०.००	२०.९६		०.००	२०.९६		१३.७७	१३.७३	काम पुर्ण
	<b>कोरेगांव एकूण ८</b>		<b>१४४.००</b>	<b>१३६.५८</b>	<b>०.००</b>	<b>३९.८२</b>	<b>९६.७६</b>	<b>०.००</b>	<b>५२.१७</b>	<b>९१.९५</b>	
१७	सा.बं.गुळंब	४.१२.२०१५	०.००	२४.७०		०.००	२४.७०		२०.७६	२०.७६	काम पुर्ण
	<b>वाई एकूण १</b>		<b>०.००</b>	<b>२४.७०</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>२४.७०</b>	<b>०.००</b>	<b>२०.७६</b>	<b>२०.७६</b>	
१८	सा.ब.कुरोशी	२९/८/०७	२०.००	२५.००		२४.२३	०.७७		०.००	२४.९९	काम पुर्ण
१९	व.बं.मेटगुताडे	२५/८/२०१४	६५.००	२४.८४		१७.१६	७.६८		६.३३	२३.४९	काम पुर्ण
२०	व.बं.लाखवड	१५.१०.२०१६	०.००	१५.१८		०.००	१५.१८		१४.१६	१४.१६	काम पुर्ण
	<b>मश्वर एकूण ३</b>		<b>८५.००</b>	<b>६५.०२</b>	<b>०.००</b>	<b>४१.३९</b>	<b>२३.६३</b>	<b>०.००</b>	<b>२०.४९</b>	<b>४८.४८</b>	
२१	सा.बं.कोपर्टे	०८/११/२००९	२०.००	२४.६४		२४.५४	०.१०		०.००	२४.५४	भौतिकदृष्टया पूर्ण सुप्रमासाठी शासनास सादर
२२	सा.बं.भादवडे	२२/७/२०१४	१०.००	१३.५०		११.७३	१.७७		१.३४	१३.०७	काम पुर्ण
२३	सा.बं.घाटदरे	२४/९/२०१५	०.००	१३.६५		४.२५	९.४०		६.९९	११.२४	काम पुर्ण
२४	सा.बं.कवठे	२४/९/२०१५	०.००	१२.४४		८.४८	३.९६		१.९६	१०.४४	काम पुर्ण
	<b>खंडाळा एकूण ४</b>		<b>३०.००</b>	<b>६४.२३</b>	<b>०.००</b>	<b>४९.००</b>	<b>१५.२३</b>	<b>०.००</b>	<b>१०.२९</b>	<b>५९.२९</b>	
२५	पा.त.वाघोशी जुगदरा		३०.००	४२.३०		३७.२४	५.०६		०.००	३७.२४	भौतिकदृष्टया पूर्ण सुप्रमासाठी शासनास सादर
२६	सा.त.बिबी	१५/१०/१०	१८.००	२३.३६		२३.१४	०.२२		०.००	२३.१४	भौतिकदृष्टया पूर्ण सुप्रमासाठी शासनास सादर

२७	सा.बं.दुधेबावी केंद्रशाळेजवळ	१०.८.२०१५	३०.००	२४.८३		०.००	२४.८३		२१.५५	२१.५५	काम पुर्ण
२८	सा.बं.तरडगांव	१०.८.२०१५	२६.००	२४.४६		०.००	२४.४६		२०.४४	२०.४४	काम पुर्ण
२९	सा.बं.भुरकवाडी	१४.९.२०१५	२०.००	१९.७९		१५.४०	४.३९		०.४६	१५.८६	काम पुर्ण
३०	सा.बं.ठाकूबाईचीवाडी	१७.८.२०१५	२०.००	१८.८५		०.००	१८.८५		१५.८०	१५.८०	काम पुर्ण
३१	सा.बं.दुधेबावी माणबाबा मंदिर	२४.६.२०१६	३४.५७	१७.६१		०.००	१७.६१		१३.०८	१३.०८	काम पुर्ण
३२	सा.बं.हिंणगांव	२३.६.२०१६	५१.६६	२०.९९		०.००	२०.९९		१५.१७	१५.१७	काम पुर्ण
	<b>फलटण एकुण ६</b>		<b>२३०.२३</b>	<b>१९२.१९</b>	<b>०.००</b>	<b>७५.७८</b>	<b>११६.४१</b>	<b>०.००</b>	<b>८६.५०</b>	<b>१६२.२८</b>	
३३	सा.बं.रामवाडी सार्व.पाण्याची विहीर	१९.९.२०१५	०.००	१८.४८		०.००	१८.४८		१७.२२	१७.२२	काम पुर्ण
३४	सा.बं.दरे खुर्द	२४.६.२०१६	४.७९	११.३५		०.००	११.३५		९.८७	९.८७	काम पुर्ण
३५	सा.बं.इंदवली तर्फ कडाळ	२३.६.२०१६	१०.००	२१.५४		०.००	२१.५४		१८.२१	१८.२१	काम पुर्ण
	<b>जावली एकूण १</b>		<b>०.००</b>	<b>५१.३७</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>५१.३७</b>	<b>०.००</b>	<b>४५.३०</b>	<b>४५.३०</b>	
३६	सा.बं.वडूज बाबरवस्ती	२२/७/२०१४	३०.००	२०.०८		१६.७२	३.३६		०.००	१६.७२	काम पुर्ण
३७	सा.बं.कळंबी पुसेसावळी ओढा	२२/७/२०१४	३०.००	२३.६६		१८.४४	५.२२		०.००	१८.४४	काम पुर्ण
३८	सा.बं.कोकराळे मोकाशी शेेत	१६.९.२०१५	३०.००	२२.४८		०.००	२२.४८		१५.३३	१५.३३	काम पुर्ण
३९	सा.बं.बुध नपापुविहीरीजवळ	१६.९.२०१५	०.००	२४.८४		१०.४२	१४.४२		९.९४	२०.३६	काम पुर्ण
४०	सा.बं.मायणी सराटेमळा	१६.९.२०१५	०.००	२४.८१		०.००	२४.८१		२०.१०	२०.१०	काम पुर्ण
४१	सा.बं.ललगुण	२१.१०.२०१५	०.००	१६.३८		०.००	१६.३८		११.८१	११.८१	काम पुर्ण
४२	सा.बं.तडवळे साबळेवस्ती	२.११.२०१५	०.००	१८.२०		०.००	१८.२०		१५.०७	१५.०७	काम पुर्ण
४३	सा.बं.शेडगेवाडी ता.खटाव	४.१२.२०१५	०.००	२२.६५		०.००	२२.६५		१६.४५	१६.४५	काम पुर्ण
४४	सा.बं.नांदोशी गावओढा	९.१२.२०१५	०.००	१५.९९		०.००	१५.९९		१३.७७	१३.७७	काम पुर्ण
४५	सा.बं.बिटलेवाडी जांब	४.१२.२०१५	०.००	२४.४१		०.००	२४.४१		०.००	०.००	प्रगतिपथावर

	<b>खटाव एकूण १०</b>		<b>९०.००</b>	<b>२१३.५०</b>	<b>०.००</b>	<b>४५.५८</b>	<b>१६७.९२</b>	<b>०.००</b>	<b>१०२.४७</b>	<b>१४८.०५</b>	
४६	पा.त.स्वरुपखानवाडी	१०/९७	१५.००	१०.३८		३.२६	७.१२		०.००	३.२६	काम रध्द
४७	ग्रा.त.भालवडी (काटकरखोरा)	३/९६	७.००	१.९९		१.३१	०.६८		०.००	१.३१	
४८	सा.बं.राणंद (धनवटमळा) बुडकी	०१/०३/२००८	१२.००	२५.००		२२.५२	२.४८		०.००	२२.५२	काम पुर्ण
४९	सा.बं.राणंद बुडकी	१५/१०/१०	१३.००	२४.०४		१९.५४	४.५०		०.००	१९.५४	काम पुर्ण
५०	सा.बं.मोही टेलरवस्ती	२२/७/२०१४	११.००	१५.६६		०.००	१५.६६		०.००	०.००	प्रगतिपथावर
५१	अनभुलेवाडी चिंचेजवळ सिमेंट बंधारा	३०/३/२०१५	१०.००	१४.५५	०	५.३०	९.२५		०.००	५.३०	प्रगतिपथावर
५२	सा.बं.राजवडी	१४.९.२०१५	७.००	१६.३९		०.००	१६.३९		१३.५२	१३.५२	काम पुर्ण
५३	सा.बं.शेवरी सुर्वे वस्ती	१६.९.२०१५	८.००	१६.०२		०.००	१६.०२		१३.६१	१३.६१	काम पुर्ण
५४	सा.बं.दहिवडी विजय रंगराव शेत	१६.९.२०१५	१०.००	१९.४४		६.५१	१२.९३		९.३६	१५.८७	काम पुर्ण
५५	सिमेंट बंधारा जांभूळणी करंजओढा	९.१२.२०१५	०.००	१५.५४		०.००	१५.५४		१४.६६	१४.६६	काम पुर्ण
५६	सा.बं.कारखेल(विलास गायकवाड वस्ती)	२९.९.२०१६	०.००	९.८३		०.००	९.८३		७.५२	७.५२	काम पुर्ण
	<b>माण एकूण ११</b>		<b>९३.००</b>	<b>१६८.८४</b>	<b>०.००</b>	<b>५८.४४</b>	<b>११०.४०</b>	<b>०.००</b>	<b>५८.६७</b>	<b>११७.११</b>	
५७	पा.त.घोगाव	१७/७/९६	२२.००	९.९९	०.००	९.४८	०.५१		०.००	९.४८	काम पुर्ण
५८	को.प.बंधारा पाले चिलीमधरण	०४/०६/२०१५	१०.००	२५.००		१७.३६	७.६४		४.३९	२१.७५	काम पुर्ण
५९	सा.बं.कार्वे सानंदवस्ती	५.८.२०१५	८.४०	१९.८२		०.००	१९.८२		१६.१६	१६.१६	काम पुर्ण
६०	सा.बं.वनवासमाची	५.८.२०१५	७.७०	१९.९३		०.००	१९.९३		०.००	०.००	प्रगतिपथावर
६१	सा.बं.वहागांव तळबिडशिव	५.८.२०१५	९.४०	१९.९३		०.००	१९.९३		१५.४२	१५.४२	काम पुर्ण
६२	सा.बं.राजमाची	१०.८.२०१५	१३.००	२४.९८		०.००	२४.९८		०.००	०.००	प्रगतिपथावर
	<b>कराड एकूण ६</b>		<b>७०.५०</b>	<b>११९.६५</b>	<b>०.००</b>	<b>२६.८४</b>	<b>९२.८१</b>	<b>०.००</b>	<b>३५.९७</b>	<b>६२.८१</b>	
६३	व.बं.रुवले	२३/७/९७	१२.००	२.५०	०.००	१.५४	०.९६		०.००	१.५४	काम रध्द

६४	व.बं.येरफळे	३०/८/०८	१८.००	८.०४		६.००	२.०४		०.६९	६.६९	काम पूर्ण
६५	पाझर तलाव बोगेवाडी घोट	०४/०६/२०१५	५०.००	२४.७२		७.२२	१७.५०		११.८७	१९.०९	काम पूर्ण
६६	सा.बं.धायटी	५.८.२०१५	१६.००	११.५०		०.००	११.५०		९.२५	९.२५	काम पूर्ण
६७	व.बं.जुगाईवाडी घोट	५.८.२०१५	२०.००	१४.६३		०.००	१४.६३		११.९६	११.९६	काम पूर्ण
६८	सा.बं.तारळे	५.८.२०१५	२६.००	१९.२२		०.००	१९.२२		१५.१२	१५.१२	काम पूर्ण
६९	सा.बं.केळोली खालची	१७.८.२०१५	१९.००	१४.०६		०.००	१४.०६		१३.२१	१०.६७	काम पूर्ण
७०	वळण बंधारा कोकिसरे	१७.८.२०१५	१९.००	१४.४९		०.००	१४.४९		१३.१५	१३.१५	काम पूर्ण
७१	वळण बंधारा सुळेवाडी	३१.८.२०१५	२८.००	२१.२८		०.००	२१.२८		१९.१४	१९.१४	काम पूर्ण
७२	सा.बं.शिंदेवाडी	२४.६.२०१६	२३.००	१७.३०		०.००	१७.३०		१६.३१	१६.३१	काम पूर्ण
७३	वळण बंधारा सोनवडे	२४.६.२०१६	१६.००	११.७४		०.००	११.७४		११.१८	११.१८	काम पूर्ण
७४	वळण बंधारा वेखंडवाडी	२४.६.२०१६	२१.००	१५.९९		०.००	१५.९९		०.००	०.००	प्रगतिपथावर
	<b>पाटण एकूण ९</b>		<b>२६८.००</b>	<b>१७५.४७</b>	<b>०.००</b>	<b>१४.७६</b>	<b>१६०.७१</b>	<b>०.००</b>	<b>१२१.८८</b>	<b>१३४.१०</b>	
७५	पा.त.दुरूस्ती दुधेबावी बेलदरा फलटण	२०.८.२०१५	०.००	१३.७६	०.००	०.००	१३.७६		१३.००	१३.००	प्रगतिपथावर
७६	पा.त.दु.दुधेबावी नाळेवस्ती फलटण	२०.८.२०१५	०.००	१०.३१	०.००	०.००	१०.३१		७.५८	७.५८	प्रगतिपथावर
७७	पा.त.दुरूस्ती पुकळेवाडी ता.माण	६.१०.२०१६	१०.००	१३.२२	०.००	०.००	१३.२२		०.००	०.००	प्रगतिपथावर
७८	भालवडी वाडीदरा पा.त.दुरूस्ती ता.माण	६.१०.२०१६	११.००	१५.९१	०.००	०.००	१५.९१		०.००	०.००	प्रगतिपथावर
७९	वर-म्हसवड यादववस्ती पा.त.दु.ता.माण	६.१०.२०१६	१२.००	१४.०८	०.००	०.००	१४.०८		०.००	०.००	प्रगतिपथावर
८०	थदाळे ग्राम तलाव दुरूस्ती ता.माण	६.१०.२०१६	१०.००	१४.२१	०.००	०.००	१४.२१		०.००	०.००	प्रगतिपथावर
८१	उकीडे चांभारमळा ग्राम तलाव दुरूस्ती ता.माण	६.१०.२०१६	१.००	२.८०	०.००	०.००	२.८०		०.००	०.००	प्रगतिपथावर
	<b>सादिल खर्च</b>								<b>३.३२</b>	<b>३.३२</b>	
	<b>एकूण एकंदर ७४</b>		<b>१११४.८५</b>	<b>१४१२.०३</b>	<b>०.००</b>	<b>३७२.९५</b>	<b>१०३९.०८</b>	<b>०.००</b>	<b>७१२.८२</b>	<b>१०६९.८०</b>	

१	सा.त.कोंडवे	१२.८.२०१५	५०.११	२४.९८		०.००	२४.९८		२४.९२	२४.९२	काम पुर्ण
२	सा.बं.चिंचणेर	७.१२.२०१५	२०.००	२४.३४		०.००	२४.३४		२१.७२	२१.७२	काम पुर्ण
३	सा.बं.मस्करवाडी	१.१०.२०१५	०.००	२४.३२		०.००	२४.३२		१९.२५	१९.२५	काम पुर्ण
४	व.बं.दरे तर्फ परळी	१.१०.२०१५	०.००	२४.६४		९.८७	१४.७७		१४.५९	२४.४६	काम पुर्ण
५	सा.बं.आरफळ	१.१०.२०१५	०.००	२१.२१		०.००	२१.२१		१८.९६	१८.९६	काम पुर्ण
६	सा.बं.सोनवडी	१३.७.२०१६	७.००	१७.६८		०.००	१७.६८		१७.४९	१७.४९	काम पुर्ण
७	साखळी/साठवण बं.खोजेवाडी	१६.७.२०१६	५.८४	१३.४९		०.००	१३.४९		११.६९	११.६९	प्रगतिपथावर
	<b>सातारा एकुण ७</b>		<b>८२.९५</b>	<b>१५०.६६</b>	<b>०</b>	<b>९.८७</b>	<b>१४०.७९</b>	<b>०</b>	<b>१२८.६२</b>	<b>१३८.४९</b>	
८	को.प.ब.पिंपोडे बु।।		८.००	३३.८२		३३.८२	०.००		०.००	३३.८२	ठेव पध्दतीचे काम स्था.स्त.
९	सा.बं.चौधरवाडी जावळयाचा ओढा	२४.८.२०१५	१९.००	८.८१		०.००	८.८१		६.२२	६.२२	काम पुर्ण
१०	सा.बं.वाठार कि.शुक्रतार ओढयावर	१६.९.२०१५	१०.००	२४.९१		०.००	२४.९१		१८.५१	१८.५१	काम पुर्ण
११	सा.बं.रणदुल्लाबाद	१६.९.२०१५	१०.००	२३.५५		१६.५३	७.०२		३.१४	१९.६७	काम पुर्ण
१२	सा.बं.पवारवाडी	१६.९.२०१५	१०.००	२०.३४		०.००	२०.३४		१५.८८	१५.८८	काम पुर्ण
१३	सिमेंट बंधारा वाघजाईवाडी	१६.७.२०१६	३१.१०	१५.८८		०.००	१५.८८		१४.८०	१४.८०	काम पुर्ण
	<b>कोरेगांव एकुण ६</b>		<b>८८.१०</b>	<b>१२७.३१</b>	<b>०</b>	<b>५०.३५</b>	<b>७६.९६</b>	<b>०</b>	<b>५८.५५</b>	<b>१०८.९०</b>	
१४	शेंदूरजणे सा.बं.	४.७.२०१६	४०.००	१०.००		०	१०.००		८.११	८.११	काम पुर्ण
	<b>वाई एकुण १</b>		<b>०.००</b>	<b>१०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>१०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>८.११</b>	<b>८.११</b>	
१५	सा.बं.आचली		१९.००	१९.३१		१८.९५	०.३६		०.००	१८.९५	काम पुर्ण
१६	व.बं.राजपूरी(समतानगर)	७.५.२०१६	०.००	२४.१९		०.००	२४.१९		२४.१६	२४.१६	काम पुर्ण
	<b>मश्वर एकुण २</b>		<b>१९.००</b>	<b>४३.५०</b>	<b>०</b>	<b>१८.९५</b>	<b>२४.५५</b>	<b>०.००</b>	<b>२४.१६</b>	<b>१८.९५</b>	

१७	सा.बं.बावडा	१६/१०/१०	३०.००	२४.१९		२२.७१	१.४८		०.००	२२.७१	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण सुप्रमासाठी शासनास सादर
१८	शिवाजीनगर सा.बंधारा	२७/९/२०१३	२४.००	१६.५६		१५.६२	०.९४		०.९४	१६.५६	काम पूर्ण
१९	सा.बं.पारगांव	१.१०.२०१५	०.००	१३.३३		६.१०	७.२३		५.५४	११.६५	काम पूर्ण
२०	सा.बं.शिवाजीनगर	२९.६.२०१६	५.००	१७.१३		०.००	१७.१३		१४.२०	१४.२०	काम पूर्ण
	<b>खंडाळा एकूण ४</b>		<b>५४.००</b>	<b>७१.२१</b>	<b>०</b>	<b>४४.४३</b>	<b>२६.७८</b>	<b>०</b>	<b>२०.६८</b>	<b>५०.९१५</b>	
२१	सा.बं.तरडगांव		२०.००	१५.५		१४.७२	०.७८		०.००	१४.७२	सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेसशासनास सादर
२२	सा.बं.सासवड	५.८.२०१५	२३.००	१६.१४		०.००	१६.१४		१३.८०	१३.८०	काम पूर्ण
२३	सा.बं.तरडफ	५.८.२०१५	२०.००	१६.२४		०.००	१६.२४		१२.६७	१२.६७	काम पूर्ण
२४	सा.बं.सावंतवाडी	५.८.२०१५	२०.००	१८.२६		०.००	१८.२६		१५.००	१५.००	काम पूर्ण
२५	सा.बं.करवली खुर्द	४.९.२०१५	२०.००	१९.८८		०.००	१९.८८		१४.६२	१४.६२	काम पूर्ण
२६	सा.बं.मुळीकवाडी नं.१	१६.९.२०१५	२०.००	२०.२२		०.००	२०.२२		१४.९२	१४.९२	काम पूर्ण
२७	सिमेट बंधारा सासकल ओढा	२३.६.२०१६	२०.००	२२.९८		०.००	२२.९८		१६.५४	१६.५४	प्रगतिपथावर
२८	सा.बं.तरडगांव	२३.६.२०१६	३०.००	२३.४५		०.००	२३.४५		१६.८२	१६.८२	काम पूर्ण
	<b>एकूण फलटण ८</b>		<b>१७३.००</b>	<b>१५२.६७</b>	<b>०</b>	<b>१४.७२</b>	<b>१३७.९५</b>		<b>१०४.३७</b>	<b>११९.०९</b>	
२९	सा.बं.महु, ता. जावली	४०१८९	२०.००	१४.५८		१०.१२	४.४६		३.७१	१३.८३	काम पूर्ण
३०	पा.त.दरे बु.	४१२००	०.००	२४.९६	-	१६.००	८.९६		०.००	१६.००	ठेव पध्दतीचे काम स्था.स्त.
३१	सा.तथा व.बं.आनेवाडी	२३/७/२०१४	३८.००	२४.४८		०.००	२४.४८		०.००	०.००	काम रध्द
३२	सा.बं.कोळघर अंधारी	१६.९.२०१५	०.००	२४.८४		०.००	२४.८४		१९.३३	१९.३३	काम पूर्ण
३३	सा.बं.सावरी	४.१२.२०१५	०.००	२२.८१		०.००	२२.८१		२२.५०	२२.५०	काम पूर्ण

	<b>जावली एकूण ५</b>		<b>५८.००</b>	<b>१११.६७</b>	<b>०</b>	<b>२६.१२</b>	<b>८५.५५</b>	<b>०</b>	<b>४५.५४</b>	<b>७१.६६</b>	
३४	को.प.ब. सिधेश्वर करोली	/ /२००७	३०.००	१६.३६		१६.३६	०.००		०.००	१६.३६	ठेव पध्दतीचे काम स्था.स्त.
३५	सा.बं.अंबवडे मुख्य ओढा बंधारा	४२१५९	३०.००	२४.४३		१४.३२	१०.११		४.२४	१८.५६	काम पुर्ण
३६	सा.बं.डाळमोडी कातरखटाव ओढा	४.१२.२०१५	०.००	२१.८३		०.००	२१.८३		१५.८८	१५.८८	काम पुर्ण
३७	सिमेट बंधारा बोंबाळे न्हावकी शेत	४.१२.२०१५	०.००	२०.६६		०.००	२०.६६		१५.६६	१५.६६	काम पुर्ण
३८	सा.बं.बनपूरी	४.१२.२०१५	०.००	२१.००		०.००	२१.००		१५.३९	१५.३९	काम पुर्ण
३९	सिमेट बंधारा पांढरवाडी डिस्कळ	१८.७.२०१६	१५.००	२३.७९		०.००	२३.७९		१७.६६	१७.६६	काम पुर्ण
४०	सा.बं.चितळी चाँद नदीवर	२९.९.२०१६	०.००	२९.९९		०.००	२९.९९		०.००	०.००	प्रगतिपथावर
	<b>खटाव एकूण ६</b>		<b>७५.००</b>	<b>१५८.०६</b>	<b>०.००</b>	<b>३०.६८</b>	<b>१२७.३८</b>	<b>०.००</b>	<b>६८.८३</b>	<b>९९.५१</b>	
४१	कोपबं.मार्डी चिंचकडा	१०/९७	६.००	४.३४		४.३४	०.००		०.००	४.३४	भौतिकदृष्टया पूर्ण सुप्रमासाठी सादर
४२	सा.बं.वावरहिरे (सगमेश्वर)	२६/८/०८	८.००	१५.७५		१०.७५	५.००		०.००	१०.७५	काम पुर्ण
४३	सा.ब. गोंदवले खु।।	३०/१२/२०११	२०.००	१५.९३		१४.८८	१.०५		०.००	१४.८८	काम पुर्ण
४४	सा.बं.शंनवडी नं.१			२०.९९	०	२०.९९	०.००		०.००	२०.९९	ठेव पध्दतीचे काम स्था.स्त.
४५	सा.बं.सोकासन राउतमळा	१६.९.२०१५	१०.००	१६.१९		०.००	१६.१९		१६.०८	१६.०८	काम पुर्ण
४६	सा.बं.कुकुडवाड धनावडेवाडी	२१.१०.२०१५	१०.००	१६.९२		०.००	१६.९२		१५.९८	१५.९८	काम पुर्ण
४७	सा.बं.शिंंगणापूर परितवस्ती	२१.१०.२०१५	०.००	१५.०७		०.००	१५.०७		११.२७	११.२७	काम पुर्ण
४८	सा.बं.मलवडी सावंत डोह	४.१२.२०१५	०.००	२२.७६		०.००	२२.७६		१९.५५	१९.५५	काम पुर्ण
४९	सिमेट बंधारा किरकसाल वाघजाई ओढा	२८.६.२०१६	०.००	१९.२७		०.००	१९.२७		०.००	०.००	प्रगतिपथावर
५०	सिमेट बंधारा म्हसवड गावंधरमळा	२८.६.२०१६	०.००	११.७६		०.००	११.७६		०.००	०.००	प्रगतिपथावर
	<b>माण एकूण १०</b>		<b>५४.००</b>	<b>१५८.९८</b>	<b>०</b>	<b>५०.९६</b>	<b>१०८.०२</b>	<b>०</b>	<b>६२.८८</b>	<b>११३.८४</b>	



५१	सा.बं.आणे देसाईवस्ती	५.८.२०१५	७.००	१४.६९		९.०८	५.६१		४.०७	१३.१५	काम पूर्ण
५२	सा.बं.घोलपवाडी	१०.८.२०१५	११.००	२२.९३		०.००	२२.९३		१६.८३	१६.८३	काम पूर्ण
५३	सा.बं.हरपळवाडी	१७.८.२०१५	८.००	१८.९०		०.००	१८.९०		१४.५८	१४.५८	काम पूर्ण
५४	सा.बं.ऑड जाधवमळा	१३.७.२०१६	७.००	१६.५४		०.००	१६.५४		१६.३७	१६.३७	काम पूर्ण
५५	को.प.बं.जिंती बौध्दवस्ती	२३.६.२०१६	१०.००	२२.३१		०.००	२२.३१		१९.७३	१९.७३	काम पूर्ण
	<b>कराड एकूण ५</b>		<b>४३.००</b>	<b>९५.३७</b>	<b>०.००</b>	<b>९.०८</b>	<b>८६.२९</b>	<b>०.००</b>	<b>७१.५८</b>	<b>८०.६६</b>	
५६	वळण बंधारा दाढोली	५.८.२०१५	२१.००	१५.६८		०.००	१५.६८		१२.४१	१२.४१	काम पूर्ण
५७	वळण बंधारा ठोमसे	५.८.२०१५	१८.००	१३.१३		०.००	१३.१३		१०.६९	१०.६९	काम पूर्ण
५८	वळण बंधारा आवाडे	१७.८.२०१५	२६.००	१७.९७		०.००	१७.९७		१५.५५	१५.५५	काम पूर्ण
५९	वळण बंधारा नाटोशी	३१.८.२०१५	३२.००	२४.५		०.००	२४.५०		२०.०८	२०.०८	काम पूर्ण
६०	वळण बंधारा सळवे	२१.१०.२०१५	०.००	१३.३३		०.००	१३.३३		११.५६	११.५६	काम पूर्ण
६१	वळण बंधारा येराड	२४.६.२०१६	१५.००	१०.७५		०.००	१०.७५		०.००	०.००	प्रगतिपथावर
	<b>एकूण पाटण ६</b>		<b>११२.००</b>	<b>९५.३६</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>९५.३६</b>	<b>०.००</b>	<b>७०.२९</b>	<b>७०.२९</b>	
	<b>एकूण ६१</b>		<b>७५९.०५</b>	<b>११७४.७९</b>		<b>२५५.१६</b>	<b>९१९.६३</b>	<b>०.००</b>	<b>६६३.६१</b>	<b>८८०.४२</b>	
<b>डि.पी.डि.सी. १० टक्के जलयुक्त</b>											
६२	पा.त.दु. सोनके धुमाळकी	२०.८.२०१५	१२.००	२१.५७	०.००	३.५६	१८.०१	०.००	१३.१३	२०.७६	काम पूर्ण
६३	पा.त.दु. वाघोली खाटवड	२०.८.२०१५	१३.००	२४.२६	०.००	११.२०	१३.०६	०.००	१०.८४	२३.९०	काम पूर्ण
६४	देगांव ता.सातारा को.प.बंधारा दुरूस्ती	६.१०.२०१६	५.००	४.७६	०.००	०.००	४.७६	०.००	४.४०	४.४०	काम पूर्ण
६५	नांदवळ आंबेसरी ता.कोरेगांव पा.त.दुरूस्ती	६.१०.२०१६	९.००	१३.०५	०.००	०.००	१३.०५	०.००	०.००	०.००	प्रगतिपथावर
६६	बरड ता.फलटण को.प.बंधारा दुरूस्ती	६.१०.२०१६	९.००	११.४८	०.००	०.००	११.४८	०.००	९.४८	९.४८	काम पूर्ण
६७	हणबरवाडी निगडी शिव ता.कराड बंधारा दुरूस्ती	६.१०.२०१६	३.००	५.९०	०.००	०.००	५.९०	०.००	४.८१	४.८१	काम पूर्ण

६८	वरकुटे मलवडी मोडका महादेव पा.त.दुरूस्ती	६.१०.२०१६	८.००	१४.५६	०.००	०.००	१४.५६	०.००	१४.२४	१४.२४	काम पूर्ण
			५९.००	९५.५८	०.००	१४.७६	८०.८२	०.००	५६.९०	७७.५९	
	एकूण एकंदर		८१८.०५	१२७०.३७	०.००	२६९.९२	१०००.४५	०.००	७२०.५१	९५८.०९	

कार्यकारी अभियंता  
लघुपाटबंधारे विभाग  
जिल्हा परिषद सातारा