

लघुपाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद सातारा
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना 1 एप्रिल 2022 ची पूर्ण/अपूर्ण कामे

अ.क्र.	तालुका	लेखाशीर्ष	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम(रु.लाखात)	नवीन व पुनर्स्थापित होणारा पाणीसाठा स.घ.मी.	नवीन व पुनर्स्थापित होणारी सिंचन क्षमता हेक्टर	मंजूर निवीदा रक्कम लाखात	2021-22 मधील खर्च	2022-23 मधील खर्च	एकूण खर्च (रु.लाखात)	कामाची सदस्थिती (सविस्तर लिहिणे)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	कराड	को प 2019-20	मौजे बनवडी येथे साठवण बंधारा बांधणे	19.12.2019	22.08	17.00	3.60	22.08	0.00	0.00	0.00	काम रद्द
2	कराड	सामान्य 2020-21	मौजे येणपे येथे साठवण बंधारा बांधणे	05.02.2021	6.04	3.86	1.00	4.85	0.00	0.00	0.00	रद्द प्रस्तावीत
3	कराड	सामान्य 2020-21	मौजे शिबेवाडी (तारूख) साठवण बंधारा बांधणे	05.02.2021	9.60	6.17	1.50	7.69	0.00	8.88	8.88	काम पूर्ण
4	कराड	सामान्य 2020-21	मौजे पवारवाडी (तारूख) साठवण बंधारा बांधणे	05.02.2021	6.56	4.46	1.00	5.26	0.00	6.18	6.18	काम पूर्ण
5	कराड	सामान्य 2020-21	मौजे अंतवडी येथील पाझर तलाव दुरूस्ती करणे	26.03.2021	24.99	120.00	25.50	20.10	10.67	9.43	20.10	काम पूर्ण
6	कराड	को प 2020-21	मौजे कामथी पाझर तलाव दुरूस्ती करणे	17.03.2021	33.45	135.00	28.60	28.42	20.96	6.99	27.95	काम पूर्ण
7	कराड	को प 2020-21	मौजे डेळेवाडी येथे साठवण बंधारा बांधणे	17.03.2021	18.29	10.77	2.00	16.05	0.00	15.90	15.90	काम पूर्ण
8	कराड	सामान्य 2021-22	मौजे अंधारवाडी येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	19.44	11.73	2.50		0.00	0.00	0.00	काम सुरू नाही
9	कराड	सामान्य 2021-22	मौजे मसूर येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	19.21	11.44	2.40	15.08	0.00	0.00	0.00	काम सुरू नाही
10	कराड	सामान्य 2021-22	मौजे कालगाव येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	18.73	11.13	2.40	17.47	0.00	17.43	17.43	काम पूर्ण
11	कराड	सामान्य 2021-22	मौजे बोत्रेवाडी (अकाईचीवाडी) येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	23.06	14.48	3.00		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत
12	कराड	सामान्य 2021-22	मौजे येणपे (दळे म्हारकी) येथील पाझर तलाव दुरूस्ती करणे	03.08.2021	18.41	154.00	32.62		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत
13	कराड	को प 2021-22	मौजे बाबरमाची (डॉ.शिंदे शेताजवळ) येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	20.81	12.36	2.60		0.00	0.00	0.00	काम सुरू नाही
14	कराड	को प 2021-22	मौजे बामणवाडी येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	14.41	9.13	2.00	11.35	0.00	0.00	0.00	काम सुरू नाही
15	कराड	को प 2021-22	मौजे कामथी येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	10.60	6.39	1.40	8.86	0.00	8.85	8.85	काम पूर्ण
16	कराड	को प 2021-22	मौजे पाडळी येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	16.81	10.08	2.13	14.28	0.00	14.28	14.28	काम पूर्ण
कराड एकूण 16 कामे						282.49	538.00	114.25	171.49	31.63	87.94	119.57

अ.क्र.	तालुका	लेखाशीर्ष	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम(रु.लाखात)	नवीन व पुनर्स्थापित होणारा पाणीसाठा स.घ.मी.	नवीन व पुनर्स्थापित होणारी सिंचन क्षमता हेक्टर	मंजूर निवीदा रक्कम लाखात	2021-22 मधील खर्च	2022-23 मधील खर्च	एकूण खर्च (रु.लाखात)	कामाची सदिस्थिती (सविस्तर लिहिणे)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	कोरेंगाव	को प 2019-20	मौजे चिलेवाडी पाझर तलाव दुरुस्त करणे	30.08.2019	45.25	170.58	45.25	45.25	19.68	0.00	19.68	75 टक्के काम पूर्ण
18	कोरेंगाव	सामान्य 2020-21	मौजे जाधववाडी (जुना ओढा) येथील साठवण बंधारा दुरुस्ती करणे	17.03.2021	3.00	5.00	2.00	2.43	0.00	0.00	0.00	काम पूर्ण देयक बाकी
19	कोरेंगाव	सामान्य 2020-21	मौजे आसनगाव येथील पाझर तलाव दुरुस्ती करणे	17.03.2021	13.33	143.00	29.50	10.20	3.09	5.01	8.10	काम पूर्ण
20	कोरेंगाव	सामान्य 2020-21	मौजे सर्कलवाडी येथील पाझर तलाव दुरुस्ती करणे	17.03.2021	10.18	138.00	30.00	8.19	0.00	0.00	0.00	काम सुरू
21	कोरेंगाव	सामान्य 2020-21	मौजे भंडारमाची येथील पाझर तलाव दुरुस्ती करणे	26.03.2021	21.15	166.12	40.00	13.39	0.00	16.45	16.45	काम पूर्ण
22	कोरेंगाव	सामान्य 2020-21	मौजे चौधरवाडी येथील पाझर तलाव दुरुस्ती करणे	26.03.2021	21.95	184.00	39.00	13.95	0.00	0.00	0.00	काम सुरू
23	कोरेंगाव	को प 2020-21	मौजे बोधेवाडी येथील साठवण बंधारा दुरुस्ती करणे	17.02.2021	6.41	8.00	2.10	6.04	0.00	5.98	5.98	काम पूर्ण
24	कोरेंगाव	को प 2020-21	मौजे पिंपोडे बु. (जननीचा ओढा) येथील साठवण बंधारा दुरुस्ती करणे	26.03.2021	5.60	7.00	2.00	4.53	0.00	5.22	5.22	काम पूर्ण
25	कोरेंगाव	को प 2020-21	मौजे सोनके(नळीचा) येथील पाझर तलाव दुरुस्ती करणे	17.02.2021	6.58	72.00	15.25	4.03	0.00	0.00	0.00	काम सुरू नाही
26	कोरेंगाव	को प 2020-21	मौजे हासेवाडी येथील को.प.बंधारा दुरुस्ती करणे	17.02.2021	7.10	10.00	2.20	6.68	0.00	6.62	6.62	काम पूर्ण
27	कोरेंगाव	को प 2020-21	मौजे आज्ञादपूर (काटेवस्ती) येथील साठवण बंधारा दुरुस्ती करणे	17.02.2021	7.29	8.00	3.00	5.89	0.00	0.00	0.00	काम पूर्ण देयक बाकी
28	कोरेंगाव	को प 2020-21	मौजे पिंपोडे बु. (इनाम ओढा) येथील साठवण बंधारा दुरुस्ती करणे	17.02.2021	5.90	8.00	2.50	4.78	0.00	0.00	0.00	काम पूर्ण देयक बाकी
29	कोरेंगाव	सामान्य 2021-22	मौजे राऊतवाडी येथील पाझर तलाव दुरुस्ती करणे	03.08.2021	14.91	95.00	20.12	9.86	0.00	13.88	13.88	काम पूर्ण
30	कोरेंगाव	सामान्य 2021-22	मौजे बोरगाव ट. येथील पाझर तलाव नं.1 दुरुस्ती करणे	03.08.2021	13.43	86.90	18.41	8.55	0.00	0.00	0.00	काम सुरू नाही
31	कोरेंगाव	सामान्य 2021-22	मौजे नलवडेवाडी (ता.) येथील पाझर तलाव दुरुस्ती करणे	03.08.2021	21.00	82.00	17.38		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत
32	कोरेंगाव	को प 2021-22	मौजे सोनके येथील बंधारा दुरुस्ती करणे	03.08.2021	5.97	8.00	1.90	4.78	0.00	0.00	0.00	काम सुरू नाही
33	कोरेंगाव	को प 2021-22	मौजे हसेवाडी (मळयाचा) येथील बंधारा दुरुस्ती करणे	03.08.2021	6.30	10.00	2.25	5.94	0.00	5.66	5.66	काम पूर्ण
34	कोरेंगाव	को प 2021-22	मौजे अनभुलेवाडी येथील बंधारा दुरुस्ती करणे	03.08.2021	6.67	7.00	2.10	5.36	0.00	0.00	0.00	काम पूर्ण देयक बाकी
35	कोरेंगाव	को प 2021-22	मौजे किन्हर्ड (बोडके शेताजवळ) येथील बंधारा दुरुस्ती करणे	03.08.2021	6.35	6.50	2.10	5.05	0.00	4.99	4.99	काम पूर्ण
36	कोरेंगाव	को प 2021-22	मौजे तडवळे सं.कोरेंगाव येथील को.प.बंधारा दुरुस्ती करणे	03.08.2021	10.74	8.00	2.10	8.75	0.00	0.00	0.00	काम पूर्ण देयक बाकी
37	कोरेंगाव	को प 2021-22	मौजे एकवे (सळवी ओढ्यावरील) येथील बंधारा दुरुस्ती करणे	03.08.2021	5.62	4.50	1.40		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत

अ.क्र.	तालुका	लेखाशीर्ष	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम(रु.लाखात)	नवीन व पुनर्स्थापित होणारा पाणीसाठा स.घ.मी.	नवीन व पुनर्स्थापित होणारी सिंचन क्षमता हेक्टर	मंजूर निवोदा रक्कम लाखात	2021-22 मधील खर्च	2022-23 मधील खर्च	एकूण खर्च (रु.लाखात)	कामाची सद्यस्थिती (सविस्तर लिहिणे)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			कारेगाव एकूण 21 कामे		244.73	1227.60	280.56	173.65	22.77	63.81	86.58	

अ.क्र.	तालुका	लेखाशीर्ष	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम(रु.लाखात)	नवीन व पुनर्स्थापित होणारा पाणीसाठा स.घ.मी.	नवीन व पुनर्स्थापित होणारी सिंचन क्षमता हेक्टर	मंजूर निवीदा रक्कम लाखात	2021-22 मधील खर्च	2022-23 मधील खर्च	एकूण खर्च (रु.लाखात)	कामाची सधस्थिती (सविस्तर लिहिणे)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	खंडाळा	सामान्य 2019-20	मौजे कोपडे येथे साठवण बंधारा बांधणे सुप्रमा	14.08.2019	60.52	56.00	20.00	60.52	33.04	0.00	33.04	काम पूर्ण देयक बाकी
39	खंडाळा	को प 2020-21	मौजे आंदोरी येथे साठवण बंधारा बांधणे	17.02.2021	18.30	18.79	4.00	14.66	0.00	0.00	0.00	रद्द प्रस्तावीत
40	खंडाळा	को प 2020-21	मौजे झगलवाडी येथे साठवण बंधारा बांधणे	17.03.2021	24.87	21.73	6.25	20.85	0.00	20.85	20.85	काम पूर्ण
41	खंडाळा	सामान्य 2021-22	मौजे शिरवळ (पांडवदरा) येथील पाझर तलाव दुरुस्ती करणे	03.08.2021	5.13	46.98	10.00	3.36	0.00	0.00	0.00	काम पूर्ण देयक बाकी
42	खंडाळा	सामान्य 2021-22	मौजे कान्हवडी येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	15.50	11.40	2.42	14.44	0.00	14.38	14.38	काम पूर्ण
43	खंडाळा	को प 2021-22	मौजे गुठाळे (जानुबाई मंदीराजवळ) येथील ग्राम तलाव दुरुस्ती करणे	03.08.2021	5.00	45.00	9.53	4.70	0.00	4.65	4.65	काम पूर्ण
44	खंडाळा	को प 2021-22	मौजे लोणंद कापडगाव येथील बंधारा दुरुस्ती करणे	03.08.2021	12.50	47.60	10.08	9.75	0.00	0.00	0.00	काम सुरू नाही
45	खंडाळा	को प 2021-22	मौजे हरळी येथील पाझर तलाव दुरुस्ती करणे	03.08.2021	5.45	71.62	15.17		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत
			खंडाळा एकूण 08 कामे		147.27	319.12	77.45	128.28	33.04	39.88	72.92	
46	खटाव	को प 2020-21	मौजे दरूज येथे साठवण बंधारा बांधणे	05.02.2021	13.95	13.73	2.91	11.19	0.00	13.13	13.13	काम पूर्ण
47	खटाव	को प 2020-21	मौजे विसापूर (तळीपाळी ओढा) येथे साठवण बंधारा बांधणे	26.03.2021	10.90	11.91	2.52	8.77	0.00	0.00	0.00	काम पूर्ण
48	खटाव	सामान्य 2021-22	मौजे राजापूर (राजेंद्र घाडगे शेताजवळ) येथील बंधारा दुरुस्ती करणे	03.08.2021	6.24	22.00	4.66	5.87	0.00	5.87	5.87	काम पूर्ण
49	खटाव	सामान्य 2021-22	मौजे हुसेनपूर येथील पाझर तलाव दुरुस्ती करणे	03.08.2021	9.93	65.98	13.30	7.84	0.00	0.00	0.00	काम सुरू
50	खटाव	सामान्य 2021-22	मौजे खातगुण (राम ओढयावर रामदास लावंड यांचे शेतालगत) येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	16.54	14.01	2.97		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत
51	खटाव	सामान्य 2021-22	मौजे मायणी (वाघाचा मळा) येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	17.09	12.89	2.73	13.42	0.00	16.09	16.09	काम पूर्ण
52	खटाव	सामान्य 2021-22	मौजे पाचवड (कठरेवाडी) येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	11.47	9.20	1.95	9.00	0.00	0.00	0.00	काम सुरू नाही
53	खटाव	सामान्य 2021-22	मौजे पळशी (चौगुलकी वस्ती पा.पु.विहीरीच्या पूर्वेस भरत खाशाबा पवार शेतालगत) येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	12.47	10.17	2.16		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत
54	खटाव	सामान्य 2021-22	मौजे बुध (खराटे वस्ती) येथील साठवण बंधारा दुरुस्ती करणे	03.08.2021	4.55	18.00	3.81		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत
55	खटाव	को प 2021-22	मौजे कोकराळे (चौकीचा आंबा) येथील बंधारा दुरुस्ती करणे	03.08.2021	8.67	39.00	8.26	6.79	0.00	8.12	8.12	काम पूर्ण
56	खटाव	को प 2021-22	मौजे मोराळे (मधला मळा) येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	17.52	15.28	3.24	13.80	0.00	0.00	0.00	काम सुरू नाही
57	खटाव	को प 2021-22	मौजे आवारवाडी येथील पाझर तलाव दुरुस्ती करणे	03.08.2021	9.19	42.00	8.89	6.09	0.00	7.36	7.36	काम पूर्ण
58	खटाव	को प 2021-22	मौजे मांजरवाडी येथील पाझर तलाव दुरुस्ती करणे	03.08.2021	5.48	145.00	30.72	5.14	0.00	4.94	4.94	काम पूर्ण

अ.क्र.	तालुका	लेखाशीर्ष	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम(रु.लाखात)	नवीन व पुनर्स्थापित होणारा पाणीसाठा स.घ.मी.	नवीन व पुनर्स्थापित होणारी सिंचन क्षमता हेक्टर	मंजूर निवीदा रक्कम लाखात	2021-22 मधील खर्च	2022-23 मधील खर्च	एकूण खर्च (रु.लाखात)	कामाची सधस्थिती (सविस्तर लिहिणे)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	खटाव	को प 2021-22	मौजे सिदधेश्वर कुरोली येथील वळण बंधारा दुरुस्ती करणे	03.08.2021	7.93	37.00	7.83		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत
			खटाव एकूण 14 कामे		151.93	456.17	95.95	87.91	0.00	55.51	55.51	

अ.क्र.	तालुका	लेखाशीर्ष	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम(रु.लाखात)	नवीन व पुनर्स्थापित होणारा पाणीसाठा स.घ.मी.	नवीन व पुनर्स्थापित होणारी सिंचन क्षमता हेक्टर	मंजूर निवीदा रक्कम लाखात	2021-22 मधील खर्च	2022-23 मधील खर्च	एकूण खर्च (रु.लाखात)	कामाची सधस्थिती (सविस्तर लिहिणे)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	जावली	सामान्य 2021-22	मौजे फळणी येथे पाट बांधणे	03.08.2021	9.67	8.00	1.70	7.89	0.00	0.00	0.00	काम सुरू
61	जावली	सामान्य 2021-22	मौजे रायगाव येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	19.46	11.54	2.44	15.33	0.00	0.00	0.00	काम सुरू नाही
62	जावली	सामान्य 2021-22	मौजे आपटी (देवकुंड) येथे वळण बंधारा बांधणे	03.08.2021	15.63	11.60	2.50		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत
63	जावली	को प 2021-22	मौजे गांजे येथील को.प. बंधारा दुरूस्ती करणे	03.08.2021	14.32	16.78	3.90	11.31	0.00	13.25	13.25	काम पूर्ण
जावली एकूण 05 कामे						59.08	47.92	10.54	0.00	13.25	13.25	
64	पाटण	सामान्य 2020-21	मौजे भैरेवाडी (ढोरोशी) येथे वळण बंधारा तथा हौद बांधणे	17.02.2021	16.54	10.00	3.50	13.15	0.00	15.41	15.41	काम पूर्ण
65	पाटण	को प 2020-21	मौजे पाडळोशी येथे वळण बंधारा बांधणे	17.02.2021	12.03	10.00	3.10	9.76	0.00	0.00	0.00	काम सुरू
66	पाटण	को प 2020-21	मौजे आरल-निवकणे येथे साठवण बंधारा तथा हौद बांधणे	17.02.2021	7.15	5.00	2.90	6.73	0.00	6.73	6.73	काम पूर्ण
67	पाटण	को प 2020-21	मौजे कळवे येथे शेतीसाठी पाण्याचे आडवे पाट बांधणे	17.03.2021	11.21	7.50	2.50	8.98	4.10	0.00	4.10	काम सुरू
68	पाटण	को प 2020-21	मौजे मालोशी (डोणी) येथे शेतीपाट बांधणे	17/03/2021	7.24	5.25	1.80	5.98	0.00	3.76	3.76	काम सुरू
69	पाटण	को प 2020-21	मौजे गारवडे येथील वळण बंधारा दुरूस्ती करणे	17.03.2021	18.61	64.50	6.50	14.96	8.59	0.00	8.59	काम सुरू
70	पाटण	सामान्य 2021-22	मौजे जवरातवाडी (भारसाखळे) येथे साठवण हौद व शेतीसाठी पाट बांधणे	03.08.2021	10.00	0.00	1.90	7.94	0.00	9.42	9.42	काम पूर्ण
71	पाटण	सामान्य 2021-22	मौजे मुसुगडेवाडी (पाडळोशी) येथे साठवण हौद व शेतीसाठी पाट बांधणे	03.08.2021	15.63	0.00	3.05	12.43	0.00	11.47	11.47	काम सुरू
72	पाटण	सामान्य 2021-22	मौजे म्हारवंड येथे साठवण हौद व शेतीसाठी पाट बांधणे	03.08.2021	15.62	9.25	3.35		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत
73	पाटण	सामान्य 2021-22	मौजे आरल चाफोली येथे साठवण हौद व शेतीसाठी पाट बांधणे	03.08.2021	12.66	8.00	2.85		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत
74	पाटण	सामान्य 2021-22	मौजे वाघळवाडी (ढोरोशी) येथे शेतीसाठी पाट बांधणे	03.08.2021	12.66	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत
75	पाटण	को प 2021-22	मौजे मरळोशी येथे शेती पाट बांधणे	03.08.2021	11.83	0.00	7.00	9.33	0.00	11.12	11.12	काम पूर्ण
76	पाटण	को प 2021-22	मौजे पाडळोशी येथे वळण बंधारा दुरूस्ती तथा पाट बांधणे	03.08.2021	11.49	32.75	9.05	10.72	0.00	10.72	10.72	काम पूर्ण
77	पाटण	को प 2021-22	मौजे कडवे खुर्द येथे शेतीसाठी पाट बांधणे	03.08.2021	10.32	0.00	3.00	8.16	0.00	0.00	0.00	काम सुरू नाही
78	पाटण	को प 2021-22	मौजे करपेवाडी (काळगाव) येथे वळण बंधारा दुरूस्ती करणे	03.08.2021	9.67	28.75	8.00	9.11	0.00	9.10	9.10	काम पूर्ण
79	पाटण	को प 2021-22	मौजे जरेवाडी येथील साठवण तलाव दुरूस्ती करणे	03.08.2021	6.25	20.00	4.25		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत

अ.क्र.	तालुका	लेखाशीर्ष	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम(रु.लाखात)	नवीन व पुनर्स्थापित होणारा पाणीसाठा स.घ.मी.	नवीन व पुनर्स्थापित होणारी सिंचन क्षमता हेक्टर	मंजूर निवोदा रक्कम लाखात	2021-22 मधील खर्च	2022-23 मधील खर्च	एकूण खर्च (रु.लाखात)	कामाची सदस्थिती (सविस्तर लिहिणे)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			पाटण एकूण 16 कामे		188.91	201.00	65.75	117.25	12.69	77.73	90.42	

अ.क्र.	तालुका	लेखाशीर्ष	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम(रु.लाखात)	नवीन व पुनर्स्थापित होणारा पाणीसाठा स.घ.मी.	नवीन व पुनर्स्थापित होणारी सिंचन क्षमता हेक्टर	मंजूर निवीदा रक्कम लाखात	2021-22 मधील खर्च	2022-23 मधील खर्च	एकूण खर्च (रु.लाखात)	कामाची सदिस्थिती (सविस्तर लिहिणे)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	फलटण	सामान्य 2020-21	मौजे निंबळक (मतकर वस्ती) येथे साठवण बंधारा बांधणे	17.02.2021	12.54	9.24	2.16	10.06	0.00	0.00	0.00	रद्द प्रस्तावीत
81	फलटण	सामान्य 2020-21	मौजे गिरवी (जत्रांचा मळा) येथील पाझर तलाव दुरुस्ती करणे	26.03.2021	9.80	64.00	18.00	6.05	8.78	0.45	9.23	काम पूर्ण
82	फलटण	सामान्य 2021-22	मौजे वाठार नि. (लालोबा) येथील ग्राम तलाव दुरुस्ती करणे	03.08.2021	7.73	65.98	13.98	5.15	0.00	0.00	0.00	काम सुरू नाही
83	फलटण	सामान्य 2021-22	मौजे तरडफ (सुतारकी) येथील पाझर तलाव दुरुस्ती करणे	03.08.2021	6.40	56.35	11.94	4.26	0.00	5.44	5.44	काम पूर्ण
84	फलटण	सामान्य 2021-22	मौजे वाखरो (गुरवकां) येथील ग्राम तलाव दुरुस्ती करणे	03.08.2021	12.79	55.60	11.78	11.75	0.00	11.12	11.12	काम पूर्ण
85	फलटण	सामान्य 2021-22	मौजे वेळोशी (वेळोशी खोरे) येथील ग्राम तलाव दुरुस्ती करणे	03.08.2021	7.84	41.52	8.80	5.15	0.00	7.10	7.10	काम पूर्ण
86	फलटण	सामान्य 2021-22	मौजे टाकुबाईचीवाडी (पा.पु.विहीर) येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	13.67	10.26	3.00	10.75	0.00	0.00	0.00	काम सुरू
87	फलटण	सामान्य 2021-22	मौजे गिरवी (वाघजाई नं 1) येथील पाझर तलाव दुरुस्ती करणे	03.08.2021	14.20	114.97	24.35	-	0.00	0.00	0.00	रद्द प्रस्तावीत
88	फलटण	सामान्य 2021-22	मौजे हिंणगाव (पांढर) येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	23.40	17.25	3.66	-	0.00	0.00	0.00	रद्द प्रस्तावीत
89	फलटण	को प 2021-22	मौजे नांदल (जांभळीचा मळा) येथील पाझर तलाव दुरुस्ती करणे	03.08.2021	14.95	170.00	36.01	9.49	0.00	9.78	9.78	काम सुरू
90	फलटण	को प 2021-22	मौजे कुरवली बु. (तासगावकर शेत) येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	15.67	11.40	3.10	11.97	0.00	11.81	11.81	काम पूर्ण
91	फलटण	को प 2021-22	मौजे कुरवली बु. (जांभळीचा मळा) येथील पाझर तलाव दुरुस्ती करणे	03.08.2021	8.15	136.78	28.97	7.68	0.00	7.68	7.68	काम पूर्ण
92	फलटण	को प 2021-22	मौजे उपळवे येथील ग्राम तलाव नं.3 दुरुस्ती करणे	03.08.2021	7.46	55.60	11.78	5.29	0.00	0.00	0.00	काम सुरू नाही
फलटण एकूण 13 कामे						154.60	808.95	177.53	87.60	8.78	53.38	62.16
93	म.श्वर	को प 2020-21	मौजे आकल्पे मुरा येथे स्टोर टँक बांधणे	26.03.2021	5.00	0.00	2.30	4.17	0.00	0.00	0.00	काम सुरू
94	म.श्वर	सामान्य 2021-22	मौजे तळदेव येथील बंधारा दुरुस्ती करणे	03.08.2021	7.70	7.75	3.60	7.25	0.00	6.37	6.37	काम पूर्ण
95	म.श्वर	सामान्य 2021-22	मौजे बुरडाणी येथे स्टोर टँक बांधणे	03.08.2021	7.00	0.00	2.60		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत
96	म.श्वर	सामान्य 2021-22	मौजे अहीर मुरा येथील स्टोर टँक बांधणे	03.08.2021	7.03	0.00	2.10		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत
97	म.श्वर	को प 2021-22	मौजे वारसोळी देव येथील बंधारा दुरुस्ती करणे	03.08.2021	8.00	8.70	2.60	6.34	0.00	0.00	0.00	काम सुरू नाही
98	म.श्वर	को प 2021-22	मौजे वारसोळी कोळी येथील स्टोर टँक बांधणे	03.08.2021	7.00	0.00	2.10	5.51	0.00	0.00	0.00	काम सुरू
म.श्वर एकूण 06 कामे						41.73	16.45	15.30	23.27	0.00	6.37	6.37

अ.क्र.	तालुका	लेखाशीर्ष	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम(रु.लाखात)	नवीन व पुनर्स्थापित होणारा पाणीसाठा स.घ.मी.	नवीन व पुनर्स्थापित होणारी सिंचन क्षमता हेक्टर	मंजूर निवीदा रक्कम लाखात	2021-22 मधील खर्च	2022-23 मधील खर्च	एकूण खर्च (रु.लाखात)	कामाची सद्यस्थिती (सविस्तर लिहिणे)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	माण	सामान्य 2020-21	मौजे मोही पा त क्र.2 पाझर तलाव दुरुस्ती करणे	26.03.2021	10.91	140.76	50.00	8.71	0.00	8.71	8.71	काम पूर्ण
100	माण	को प 2020-21	मौजे बिदाल (घानदरावस्ती शेजारील ओढयावर) साठवण बंधारा बांधणे	05.02.2021	8.97	9.19	5.00	7.18	0.00	0.00	0.00	काम सुरु नाही
101	माण	को प 2020-21	मौजे वडगाव कोकरेवाडी पाझर तलाव दुरुस्ती करणे	17.02.2021	22.36	138.67	40.00	15.66	0.00	0.00	0.00	रद्द प्रस्तावीत
102	माण	को प 2020-21	मौजे जाशी कुंभारटेक येथे साठवण बंधारा बांधणे	17.03.2021	14.96	10.90	3.50	11.97	0.00	0.00	0.00	काम सुरु
103	माण	को प 2020-21	मौजे दिवड (सावकार शेत, शाडूचा डोह) येथे साठवण बंधारा बांधणे	26.03.2021	21.61	24.64	5.20	17.32	0.00	0.00	0.00	काम सुरु नाही
104	माण	सामान्य 2021-22	मौजे जाशी (मारडी ओढा) येथे साठवण बंधारा बांधणे	08.03.2021	21.32	29.23	6.09	19.89	0.00	19.69	19.69	काम पूर्ण
105	माण	सामान्य 2021-22	मौजे पाचवड (माळी ओढा) येथे साठवण बंधारा बांधणे	08.03.2021	10.51	9.34	5.00	8.24	0.00	0.00	0.00	काम सुरु
106	माण	सामान्य 2021-22	मौजे आंधळी (कारहाळी) येथे साठवण बंधारा बांधणे	08.03.2021	10.82	10.82	10.83	8.51	0.00	10.09	10.09	काम पूर्ण
107	माण	सामान्य 2021-22	मौजे मारडी (तुकाराम पोळ वस्तीजवळ) येथे साठवण बंधारा बांधणे	08.03.2021	13.94	16.93	6.09		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत
108	माण	सामान्य 2021-22	मौजे वडगाव (दडसवाडा) येथील ग्राम तलाव दुरुस्ती करणे	08.03.2021	9.56	47.00	25.00	9.00	0.00	9.00	9.00	काम पूर्ण
109	माण	सामान्य 2021-22	मौजे दानवलेवाडी येथे साठवण बंधारा बांधणे	08.03.2021	13.73	12.32	2.61		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत
110	माण	को प 2021-22	मौजे सोकासन (गलंडे डोह) येथे साठवण बंधारा बांधणे	08.03.2021	17.64	15.89	6.00	16.46	0.00	16.46	16.46	काम पूर्ण
111	माण	को प 2021-22	मौजे कुरणेवाडी (कावळयाचा आळा) येथे साठवण बंधारा बांधणे	08.03.2021	13.24	16.45	6.09	10.41	0.00	12.08	12.08	काम पूर्ण
112	माण	को प 2021-22	मौजे इंजबाव (मळशी शेत) येथे साठवण बंधारा बांधणे	08.03.2021	13.97	5.33	6.09		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत
			माण एकूण 14 कामे		203.54	487.47	177.50	133.35	0.00	76.03	76.03	
113	वाई	सामान्य 2019-20	मौजे बावधन(वाघाची नळी कुरुल) येथे साठवण बंधारा बांधणे	29.08.2019	10.47	12.10	4.00	10.00	9.27	0.00	9.27	काम पूर्ण देयक बाकी
114	वाई	सामान्य 2019-20	मौजे कवठे विडुलवाडी येथे बंधारा दुरुस्ती करणे	14.11.2019	5.62	10.60	2.00	5.31	4.23	0.00	4.23	काम पूर्ण देयक बाकी
115	वाई	सामान्य 2020-21	मौजे कोंढावळे येथील वळण बंधारा दुरुस्ती करणे	17.03.2021	7.83	20.50	4.35	6.30	0.00	0.00	0.00	रद्द प्रस्तावीत
116	वाई	को प 2020-21	मौजे भुईज वरचे चाहूर येथे साठवण बंधारा बांधणे	17.02.2021	10.59	12.00	4.15	8.47	0.00	0.00	0.00	काम सुरु नाही
117	वाई	को प 2020-21	मौजे जांब येथे साठवण बंधारा दुरुस्ती करणे	17.02.2021	7.66	17.00	5.50	6.16	0.00	7.21	7.21	काम पूर्ण
118	वाई	को प 2020-21	मौजे कुसगाव (मळवीचा ओढा) येथे साठवण बंधारा बांधणे	17.03.2021	10.00	9.51	2.10	8.03	0.00	0.00	0.00	काम सुरु नाही
119	वाई	सामान्य 2021-22	मौजे जांब येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	10.50	12.31	8.50		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत

अ.क्र.	तालुका	लेखाशीर्ष	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम(रु.लाखात)	नवीन व पुनर्स्थापित होणारा पाणीसाठा स.घ.मी.	नवीन व पुनर्स्थापित होणारी सिंचन क्षमता हेक्टर	मंजूर निवीदा रक्कम लाखात	2021-22 मधील खर्च	2022-23 मधील खर्च	एकूण खर्च (रु.लाखात)	कामाची सद्यस्थिती (सविस्तर लिहिणे)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	वाई	सामान्य 2021-22	मौजे चांदक (पा.पु.विहीर)येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	6.07	6.22	6.00	5.71	0.00	5.69	5.69	काम पूर्ण
121	वाई	सामान्य 2021-22	मौजे केंजळ येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	9.32	8.91	8.00	8.78	0.00	8.78	8.78	काम पूर्ण
122	वाई	सामान्य 2021-22	मौजे अनवडी (मागासवर्गीय पा.पु.विहीर)शेजारी) येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	7.86	5.22	3.50		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत
123	वाई	सामान्य 2021-22	मौजे बोरगाव खुदे येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	8.14	8.06	4.00		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत
124	वाई	सामान्य 2021-22	मौजे बावधन येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	7.95	9.82	4.90		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत
125	वाई	को प 2021-22	मौजे पांडे (हायस्कुलच्या पाठीमागे) येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	16.33	12.48	9.00	15.39	0.00	15.39	15.39	काम पूर्ण
126	वाई	को प 2021-22	मौजे वहागाव येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	10.78	9.70	4.65		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत
			वाई एकूण 14 कामे		129.12	154.43	70.65	74.15	13.50	37.07	50.57	

अ.क्र.	तालुका	लेखाशीर्ष	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम(रु.लाखात)	नवीन व पुनर्स्थापित होणारा पाणीसाठा स.घ.मी.	नवीन व पुनर्स्थापित होणारी सिंचन क्षमता हेक्टर	मंजूर निवीदा रक्कम लाखात	2021-22 मधील खर्च	2022-23 मधील खर्च	एकूण खर्च (रु.लाखात)	कामाची सधस्थिती (सविस्तर लिहिणे)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	सातारा	सामान्य 2020-21	मौजे तासगाव साठवण बंधारा बांधणे	17.02.2021	14.01	8.17	1.73	11.24	0.00	0.00	0.00	काम रद्द
128	सातारा	सामान्य 2020-21	मौजे चाळकेवाडी येथे पाझर तलाव बांधणे	19.03.2021	69.96	67.61	14.30	54.84	53.50	0.00	53.50	काम सुरू
129	सातारा	को प 2020-21	मौजे वर्ये (रामनगर पा.पु.विहीरीजवळ) येथे साठवण बंधारा बांधणे	17.02.2021	10.57	6.27	1.33	8.48	0.00	0.00	0.00	काम सुरू नाही
130	सातारा	सामान्य 2021-22	मौजे गोवे येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	16.73	10.33	2.19	13.20	0.00	14.68	14.68	काम पूर्ण
131	सातारा	सामान्य 2021-22	मौजे खोडद (पा.पु.विहीर) येथील वळण बंधारा दुरुस्ती करणे	03.08.2021	7.63	7.73	1.80	7.18	0.00	7.14	7.14	काम पूर्ण
132	सातारा	सामान्य 2021-22	मौजे निसराळे (खातक शिवार) येथील वळण बंधारा दुरुस्ती करणे	03.08.2021	18.31	8.82	2.00	16.58	0.00	16.58	16.58	काम पूर्ण
133	सातारा	सामान्य 2021-22	मौजे गोवे (साठवण) येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	17.12	10.13	2.15		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत
134	सातारा	सामान्य 2021-22	मौजे निगडी येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	15.63	9.58	2.03		0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत
135	सातारा	सामान्य 2021-22	मौजे मांडवे येथील वळण बंधारा दुरुस्ती करणे	03.08.2021	9.70	8.82	2.00	14.66	0.00	0.00	0.00	निवीदा कार्यवाहीत
136	सातारा	को प 2021-22	मौजे कामठी त. सातारा येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	9.67	6.09	1.29	7.64	0.00	0.00	0.00	काम सुरू
137	सातारा	को प 2021-22	मौजे देगाव येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	16.21	9.56	2.03	14.98	0.00	14.98	14.98	काम पूर्ण
138	सातारा	को प 2021-22	मौजे लांडेवाडी (वारणानगर) येथे साठवण बंधारा बांधणे	03.08.2021	9.69	6.27	1.30	9.09	0.00	9.09	9.09	काम पूर्ण
139	सातारा	को प 2021-22	मौजे राकुसलेवाडी (इजुपूरीचा ओढा) येथे वळण बंधारा बांधणे	03.08.2021	15.04	8.82	1.90	14.00	0.00	14.00	14.00	काम पूर्ण
सातारा एकूण 13 कामे						230.27	168.20	36.05	171.89	53.50	76.47	129.97
एकूण एकंदर 139 कामे						1833.67	4425.31	1121.53	1203.37	175.91	587.44	763.35