

विभागाचे नांव:- बांधकाम विभाग उत्तर जिल्हा परिषद सातारा.

अनुक्रमणिका दिनांक 20/01/2023

अ.क्र		लेखाशिर्षक	अपूर्ण कामे	नवीन मंजूर कामे	एकूण कामे	पूर्ण कामे	प्रगतीत असणारी कामे	निविदा स्थितीतील कामे	अद्याप सुरु नसलेली कामे	रद्द कामे	1/4/2022 चा शिल्लक निधी	सन 1/4/2022 नंतरचे प्राप्त अनुदान	एकूण	मागील आठवड्यातील खर्च	चालू आठवड्यातील खर्च	एकूण खर्च	शिल्लक	खर्चाची टक्केवारी	शेरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18
<b>डी.पी.डी.सी योजना</b>																			
1	1	3054-2052 जिल्हा व इतर रस्ते	85	22	107	28	60	18	0	1	1303.12	0.00	1303.12	503.59	8.61	512.20	790.92	39.31	
2	2	5054-4273 इतर रस्ते विकास मजबूतीकरण	21	8	29	5	24	0	0	0	597.01	0.00	597.01	302.15	10.74	312.89	284.12	52.41	
3	3	क वर्ग पर्यटन विकास कार्यक्रम	1	1	2	1	0	1	0	0	4.03	0.00	4.03	1.62	0	1.62	2.41	40.20	
4	4	३ टक्के नाविण्यपूर्ण योजना समाजकल्याण	4	0	4	0	0	4	0	0	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0	43.20	0.00	
5	5	अल्पसंख्यांक बहुल	1	0	1	0	1	0	0	0	12.00	0.00	12.00	0	0.00	0	12.00	0.00	
6	6	प्रा.आ.केंद्र इमारती (मुख्य) 0843	4	0	4	0	4	0	0	0	143.23	0.00	143.23	0.46	0.00	0.46	142.77	0.32	
7	7	प्रा.आ.केंद्र इमारती (मुख्य) 0813	13	0	13	1	11	1	0	0	117.97	0.00	117.97	91.56	0.00	91.56	26.41	77.61	
8	8	प्रा.आ.केंद्र इमारती (मुख्य) 0811	26	0	26	2	22	2	0	0	47.76	0.00	47.76	10.01	19.80	29.81	17.95	62.42	
9	9	आर्युवेदिक दवाखाना 0839	3	0	3	0	3	0	0	0	7.50	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0	100.00	
10	10	पशुवैद्यकीय दवाखाने 1225	16	0	16	0	16	0	0	0	130.81	0	130.81	33.74	0	33.74	97.07	25.79	
11	11	क वर्ग यात्रा स्थळ	33	0	33	21	10	2	0	0	130.70	0.00	130.70	69.77	0.00	69.77	60.93	53.38	
12	12	अंगणवाडी इमारत बांधणे 1721	89	33	122	33	30	59	0	0	376.48	2.13	378.61	232.42	9.12	241.54	137.07	63.80	
13	13	अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती 1721 अ	46	0	46	37	9	0	0	0	38.94	0.00	38.94	25.55	0	25.55	13.39	65.61	
14	14	प्राथमिक शाळा नवीन 0340 ब	83	0	83	3	72	3	0	5	377.80	0.00	377.80	143.07	0.00	143.07	234.73	37.87	
15	15	प्राथमिक शाळा दुरुस्ती 0340	68	0	68	18	48	0	0	2	58.04	7.50	65.54	49.50	6.81	56.31	9.23	85.92	
16	16	विशेष घटक योजना साकव	5	0	5	0	0	5	0	0	174.11	0.00	174.11	0	0.00	0	174.11	0.00	
<b>एकूण डी.पी.डी.सी</b>			<b>498</b>	<b>64</b>	<b>562</b>	<b>149</b>	<b>310</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>3562.70</b>	<b>9.63</b>	<b>3572.33</b>	<b>1470.94</b>	<b>55.08</b>	<b>1526.02</b>	<b>2046.31</b>	<b>42.72</b>	

अ.क्र	लेखाशिर्षक	अपूर्ण कामे	नवीन मंजुर कामे	एकूण कामे	पूर्ण कामे	प्रगतीत असणारी कामे	निविदा स्थितीतील कामे	अद्याप सुरु नसलेली कामे	रद्द कामे	1/4/2022 चा शिल्लक निधी	सन 1/4/2022 नंतरचे प्राप्त अनुदान	एकूण	मागील आठवड्यातील खर्च	चालू आठवड्यातील खर्च	एकूण खर्च	शिल्लक	खर्चाची टक्केवारी	शेरा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
<b>राज्य शासनाकडील योजना</b>																			
17	1	प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना	26	0	26	4	3	19	0	0	395.96	0.00	395.96	11.07	0.00	11.07	384.89	2.80	
18	2	नवीन प्रा.आ.केन्द्र. बांधणे (अनुशेष) 0849	3	0	3	0	1	2	0	0	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	
19	3	3054 गट अ ब क ड कार्यक्रम	23	190	213	10	203	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	4	शासकीय इमारत दुरुस्ती परिक्षण	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00		
		<b>एकूण</b>	52	190	242	14	207	21	0	0	470.96	0.00	470.96	11.07	0	11.07	459.89	2.35	
<b>स्थानिक विकास कार्यक्रम</b>																			
21	1	आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम (विसस)	330	48	378	237	109	2	29	1	975.30	324.98	1300.28	528.07	16.13	544.20	756.08	41.85	
22	2	आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम (विपस)	120	11	131	88	33	1	9	0	204.49	47.96	252.45	185.90	17.49	203.39	49.06	80.57	
23	3	आमदारांचा डोंगरी विकास कार्यक्रम (विसस)	157	13	170	64	87	18	0	1	1081.29	79.44	1160.73	456.75	39.38	496.13	664.60	42.74	
24	4	खासदार लोकसभा	25	0	25	23	0	0	0	2	0	22.15	22.15	22.09	0.00	22.09	0.06	99.73	
	5	खासदार राज्यसभा	0	3	3	0	0	3	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		<b>एकूण</b>	632	75	707	412	229	24	38	4	2261.08	474.53	2735.61	1192.81	73.00	1265.81	1469.80	46.27	

अ.क्र	लेखाशिर्षक	अपूर्ण कामे	नवीन मंजुर कामे	एकूण कामे	पूर्ण कामे	प्रगतीत असणारी कामे	निविदा स्थितीतील कामे	अद्याप सुरु नसलेली कामे	रद्द कामे	1/4/2022 चा शिल्लक निधी	सन 1/4/2022 नंतरचे प्राप्त अनुदान	एकूण	मागील आठवड्यातील खर्च	चालू आठवड्यातील खर्च	एकूण खर्च	शिल्लक	खर्चाची टक्केवारी	शेरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18

जिल्हा परिषद सेस (स्वनिधी)

25	1	रस्ते मुळ व अपूर्ण कामे 0429	92	13	105	73	32	0	0	0	0.00	471.32	471.32	263.95	16.85	280.80	190.52	59.58	
26	2	इमारती मुळ व अपूर्ण कामे 0430	84	0	84	47	32	2	0	3	0.00	460.20	460.20	198.54	3.96	202.50	257.70	44.00	
27	3	विश्रामगृह परिक्षण कामे 0422 अ	2	0	2	2	0	0	0	0	5.00	0.00	5.00	3.39	0.00	3.39	1.61	67.80	
28	4	कार्यालयीन इमारती पं.स.स्तर देखभाल व दुरुस्ती 0417 ई	14	3	17	6	3	8	0	0	50.00	0.00	50.00	17.42	0.00	17.42	32.58	34.84	
29	5	शाळा दुरुस्ती 0336 सेस	32	1	33	14	19	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	23.83	23.83	-23.83		
30	6	प्रा.आ.केंद्र/उपकेंद्र दुरुस्ती 0821	1	0	1	1	0	0	0	0	4.50	0.00	4.50	4.21	0.00	4.21	0.29	93.56	
31	7	पशुवैद्यकीय इमारती दुरुस्ती 1212	3	0	3	3	0	0	0	0	7.00	0.00	7.00	6.75	0.00	6.75	0.25	96.43	
32	11	१५ वित्त आयोग अर्बधित	143	0	143	56	43	39	2	3	466.94	0.00	466.94	150.48	0	150.48	316.46	32.23	
33	12	१५ वित्त आयोग बंधित	121	0	121	35	30	51	0	5	246.93	0.00	246.93	73.53	0.00	73.53	173.40	29.78	
एकूण जिल्हा परिषद सेस (स्वनिधी)			492	17	509	237	159	100	2	11	780.37	931.52	1711.89	718.27	44.64	762.91	948.98	44.57	
एकूण एकंदर			1674	346	2020	812	905	240	40	23	7075.11	1415.68	8490.79	3393.09	172.72	3565.81	4924.98	42.00	