

विभागाचे नांव:- बांधकाम विभाग दक्षिण जिल्हा परिषद सातारा. दि.20.01.2023

अनुक्रमणिका

अ.क्र	लेखाशिर्षक	अपूर्ण कामे	नवीन मंजूर कामे	एकूण कामे	पूर्ण कामे	प्रगतीत असणारी कामे	निविदा स्थितीतील कामे	अद्याप सुरु नसलेली कामे	रद्द कामे	1/4/2022 चा शिल्लक निधी	सन 1/4/2022 नंतरचे प्राप्त अनुदान	एकूण	खर्च	शिल्लक	खर्चाची टक्केवारी	शेरा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
डी.पी.डी.सी योजना																	
1	1	3054-2052 जिल्हा व इतर रस्ते	120	56	176	52	66	56	0	2	1611.73	0.00	1611.73	627.27	984.46	38.92	
2	2	5054-4273 इतर रस्ते विकास मजबूतीकरण	39	15	54	17	22	15	0	1	674.72	0.00	674.72	326.85	347.87	48.44	
3	3	क वर्ग पर्यटन विकास व कार्यक्रम प्रादेशिक	1	0	1	1	0	0	0	0	27.58	0.00	27.58	26.02	1.56	94.34	
4	4	३ टक्के नाविण्यपूर्ण योजना समाजकल्याण	8	0	8	0	1	7	0	0	85.19	0.00	85.19	0.00	85.19	0.00	
5	5	अल्पसंख्यांक बहुल	6	0	6	5	1	0	0	0	67.63	0.00	67.63	48.38	19.25	71.54	
6	6	अतिवृष्टी पुरहानी	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		प्रा.आ.केंद्र उपकेंद्र बांधकामे व दुरुस्ती (3451-2381) 21-2735	0	39	39	0	0	39	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	7	प्रा.आ.केंद्र इमारती (मुख्य) 0843	8	0	8	3	2	1	0	2	441.05	0.00	441.05	166.04	275.01	37.65	
8	8	प्रा.आ.केंद्र इमारती (मुख्य) 0813	20	0	20	7	13	0	0	0	517.06	0.00	517.06	176.69	340.37	34.17	
9	9	प्रा.आ.केंद्र इमारती (मुख्य) 0811	25	0	25	1	16	8	0	0	49.30	0.00	49.30	9.82	39.48	19.92	
10	10	आर्युवेदिक दवाखाना 0839	1	1	2	0	0	1	0	1	9.13	0.00	9.13	0.00	9.13	0.00	
11	11	पशुवैद्यकीय दवाखाने 1225	11	0	11	4	8	0	0	0	77.80	3.67	81.47	56.01	25.46	71.99	
12	12	क वर्ग यात्रा स्थळ	60	24	84	39	18	24	0	3	134.97	0.00	134.97	80.37	54.60	59.55	
13	13	अंगणवाडी इमारत बांधणे 1721	130	40	170	28	93	42	0	9	593.10	0.00	593.10	144.51	448.59	24.37	
14	14	अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती 1721 अ	78	0	78	39	38	0	0	1	47.19	0.00	47.19	21.52	25.67	45.60	
15	15	प्राथमिक शाळा नवीन 0340 ब	147	29	176	58	76	33	0	9	556.86	27.02	583.88	245.96	337.92	44.17	
16	16	प्राथमिक शाळा दुरुस्ती 0340	152	71	223	107	42	71	0	3	53.25	22.49	75.74	58.67	17.07	77.46	
एकूण डी.पी.डी.सी			806	275	1081	361	396	297	0	31	4946.56	53.18	4999.74	1988.11	3011.63	668.12	

अ.क्र		लेखाशिशर्षक	अपूर्ण कामे	नवीन मंजुर कामे	एकूण कामे	पूर्ण कामे	प्रगतीत असणारी कामे	निविदा स्थितीतील कामे	अद्याप सुरु नसलेली कामे	रद्द कामे	1/4/2022 चा शिल्लक निधी	सन 1/4/2022 नंतरचे प्राप्त अनुदान	एकूण	खर्च	शिल्लक	खर्चाची टक्केवारी	शेरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
राज्य शासनाकडील योजना																	
17	1	विशेष घटक योजना साकव	5	0	5	1	4	0	0	0	126.87	0.00	126.87	28.51	98.36	22.47	
18	2	प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना	2	0	2	0	0	2	0	0	150.00	0.00	150.00	0	150.00	0.00	
19	3	नवीन प्रा.आ.केद्र. बांधणे (अनुशेष) 0849	2	0	2	0	2	0	0	0	127.30	0.00	127.30	57.30	70.00	45.01	
20	4	3054 गट अ ब क ड कार्यक्रम	39	0	39	1	31	8	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	5	शासकीय इमारत दुरुस्ती परिक्षण	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
एकूण			48	0	48	2	37	10	0	0	404.17	0.00	404.17	85.81	318.36	67.48	
स्थानिक विकास कार्यक्रम																	
22	1	आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम (विसस)	182	95	277	55	154	52	0	16	654.43	490.02	1144.45	322.06	822.39	49.21	
23	2	आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम (विपस)	18	8	26	4	18	4	0	0	45.94	20.94	66.88	19.49	47.39	29.14	
24	3	आमदारांचा डोंगरी विकास कार्यक्रम (विसस)	150	0	150	62	82	0	0	6	566.09	0.00	566.09	164.03	402.06	28.98	
25	4	खासदार लोकसभा राज्यसभा	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
एकूण			350	103	453	121	254	56	0	22	1266.46	510.96	1777.42	505.58	1271.84	107.33	

अ.क्र	लेखाशिर्षक	अपूर्ण कामे	नवीन मंजुर कामे	एकूण कामे	पूर्ण कामे	प्रगतीत असणारी कामे	निविदा स्थितीतील कामे	अद्याप सुरु नसलेली कामे	रद्द कामे	1/4/2022 चा शिल्लक निधी	सन 1/4/2022 नंतरचे प्राप्त अनुदान	एकूण	खर्च	शिल्लक	खर्चाची टक्केवारी	शेरा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

जिल्हा परिषद सेस (स्वनिधी)

26	1	रस्ते मुळ व अपूर्ण कामे 0434	134	0	134	94	28	8	0	4	0.00	556.59	556.59	258.66	297.93	46.47	
27	2	इमारती मुळ व अपूर्ण कामे 0429	111	0	111	71	32	8	0	0	0.00	458.41	458.41	193.73	264.68	42.26	
28	3	विश्रामगृह परिक्षण कामे 0422 अ	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
29	4	कार्यालयीन इमारती पं.स.स्तर देखभाल व दुरुस्ती 0417 ई	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	5	शाळा दुरुस्ती 0336	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	6	प्रा.आ.केंद्र/उपकेंद्र दुरुस्ती 0821	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	7	पशुवैद्यकीय इमारती दुरुस्ती 1212	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	8	मागासवर्गीय वस्तीत जोडरस्ता करणे 1432	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	9	मागासवर्गीय वस्तीत समाजमंदीर बांधणे 1420	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	10	20 संकीर्ण जि.प./पं.स येथे बँक एटीएम ची सोय सुविधा करणे	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	11	१५ वित्त आयोग अबंधित	232	49	281	177	55	49	0	0	580.45	0.00	580.45	437.7	142.75	75.41	
37	12	१५ वित्त आयोग बंधित	175	36	211	83	86	42	0	0	419.75	0.00	419.75	301.84	117.91	71.91	
एकूण जिल्हा परिषद सेस (स्वनिधी)			652	85	737	425	201	107	0	4	1000.20	1015.00	2015.20	1191.93	823.27	236.05	
एकूण एकंदर			1856	463	2319	909	888	470	0	57	7617.39	1579.14	9196.53	3771.43	5425.1		